

Số: 640/BC-UBND

Cát Tiên, ngày 30 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023
và năm 2022 kéo dài sang năm 2023 nguồn vốn Ngân sách Trung ương**

Theo Văn bản số 2384/KHĐT-ĐTTĐ ngày 20/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 thấp hơn 50%.

UBND huyện Cát Tiên báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và năm 2022 kéo dài sang năm 2023 nguồn vốn Ngân sách Trung ương đối với dự án: Nâng cấp và mở rộng đường hướng Tây (từ ĐT.721 đi ĐH.93), huyện Cát Tiên, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự án

Dự án nâng cấp và mở rộng đường hướng Tây (từ ĐT.721 đi ĐH.93), huyện Cát Tiên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 với tổng mức đầu tư 89.790 triệu đồng. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 470/QĐ-BQLDA ngày 30/11/2021 với tổng chi phí 79.471 triệu đồng.

1. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Hiện nay, đã chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân trong tháng 9/2023, còn lại 09 hộ chưa nhận tiền bồi thường (xã Đức Phổ: 08 hộ; thị trấn Phước Cát: 01 hộ), trong đó: 3 hộ chưa thống nhất giá trị bồi thường hỗ trợ, 1 hộ yêu cầu thu hồi thêm đất và nhận tiền hỗ trợ 1 lần, 1 hộ tính nhằm diện tích đang điều chỉnh, còn lại 4 hộ đi xa chưa về nhận.

2. Tiến độ thi công xây dựng

Dự án: Nâng cấp và mở rộng đường hướng Tây (từ ĐT.721 đi ĐH.93), huyện Cát Tiên khởi công xây dựng từ tháng 3/2022, đến nay đã triển khai thi công xong phần nền đường đoạn qua thị trấn Phước Cát được khoảng 2,0km; đã bóc phong hóa đoạn qua địa bàn xã Đức Phổ; hoàn thiện bản mặt cầu, hiện nay đang triển khai thi công đường vào cầu thuộc địa bàn xã Đức Phổ.

3. Nguồn vốn đầu tư và giải ngân: Tổng số vốn đã bố trí 80.000 triệu đồng, lũy kế giải ngân 48.863 triệu đồng, bao gồm:

- Lũy kế vốn bố trí từ năm 2022 trở về trước là 35.200 triệu đồng, số vốn đã giải ngân là 32.154 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2023: 20.000 triệu đồng, giải ngân đến 25/10/2023 là 8.087 triệu đồng, đạt 40,43% kế hoạch vốn.

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 24.800 triệu đồng, giải ngân đến 25/10/2023 là 8.622 triệu đồng, đạt 34,77% kế hoạch vốn.

II. Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án

- Trình tự, thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng còn phức tạp: Hiện nay, chỉ có Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường và Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đo đạc lập hồ sơ trích đo địa chính phục vụ thu hồi đất trên địa bàn toàn tỉnh, vì vậy tiến độ lập thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng triển khai chậm.

- Một số hộ dân không thống nhất với Phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt; chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng thi công, làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

- Thời tiết trong thời gian qua mưa nhiều, nhất là từ tháng 7 đến tháng 9/2023 nên không thể thi công phần nền đường theo kế hoạch.

III. Đề xuất, kiến nghị

Đề tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn huyện, ngày 06/10/2023 Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC đã yêu cầu nhà thầu thi công cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân; theo đó, nhà thầu thi công cam kết triển khai thực hiện hoàn thành dự án trong tháng 12/2023 (*Kèm theo biên bản làm việc ngày 06/10/2023 giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công*).


Tuy nhiên, sau khi rà soát khối lượng thực hiện dự kiến sau khi hoàn thành dự án so với tổng chi phí thực hiện dự án được phê duyệt tại Quyết định số 470/QĐ-BQLDA ngày 30/11/2021 của chủ đầu tư, thì dự án sau khi hoàn thành sẽ dư khoảng 11.000 triệu đồng (trong đó: Chi phí bồi thường hỗ trợ GPMB là 7.000 triệu đồng và chi phí dự phòng là 4.000 triệu đồng). Do đó, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 là 11.000 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và năm 2022 kéo dài sang năm 2023 nguồn vốn Ngân sách Trung ương đối với dự án: Nâng cấp và mở rộng đường hướng Tây (từ ĐT.721 đi ĐH.93), huyện Cát Tiên./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Văn Văn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

**Về việc cam kết tiến độ thi công và giải ngân 03 tháng cuối năm 2023, dự án:
Nâng cấp mở rộng đường hướng tây từ đường ĐT.721 đi đường ĐH.93
huyện Cát Tiên.**

Hôm nay, ngày 06 tháng 10 năm 2023, tại Văn phòng Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông Phạm Đình Nhật | Chức vụ: Phó Giám đốc. |
| - Ông Nguyễn Nhân Phước | Chức vụ: Kế toán trưởng. |
| - Ông Nguyễn Đức Cảnh | Chức vụ: Trưởng Phòng kỹ thuật. |
| - Ông Lê Đăng Thạch | Chức vụ: CBKT. |
| - Ông Cao Văn Hải | Chức vụ: CBKT. |

2. Đại diện Công ty TNHH xây dựng tổng hợp 26-3:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - Ông Đỗ Đức Diệp | Chức vụ: P.Giám Đốc |
|-------------------|---------------------|

3. Đại diện Công ty TNHH Nam Phan:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Ông Phan Tuấn Anh | Chức vụ: Giám Đốc |
| - Ông Lê Văn Thọ | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC

Sau khi kiểm tra thực tế tại dự án: Nâng cấp mở rộng đường hướng tây từ đường ĐT.721 đi đường ĐH.93 huyện Cát Tiên, do liên danh Công ty TNHH xây dựng tổng hợp 26-3 và Công ty TNHH Nam Phan thi công, chúng tôi cùng thống nhất một số nội dung như sau:

1. Căn cứ Hợp đồng số 39/2021/HĐ-XD ngày 31/12/2021 giữa Ban quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên và liên danh Công ty TNHH xây dựng tổng hợp 26-3 và Công ty TNHH Nam Phan về việc thi công Gói thầu số 04 - Nâng cấp mở rộng đường hướng tây từ đường ĐT.721 đi đường ĐH.93 huyện Cát Tiên.



Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng (khởi công: 10/02/2022; hoàn thành 12/2024).

* Tuyến đường Nâng cấp mở rộng đường hướng tây từ đường ĐT.721 đi đường ĐH.93 huyện Cát Tiên, Phần đường: Chiều dài tuyến đường 3.343m (điểm đầu giao với đường ĐT 721, điểm cuối giao với đường ĐH.93), tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp IV.

2. Khối lượng đã thực hiện:

- Công tác thực hiện hợp đồng: Thi công Nâng cấp mở rộng đường Hướng tây (Từ đường ĐT.721 đi đường ĐH.93) huyện Cát Tiên có tổng chiều dài 3.343m, Công trình được khởi công vào tháng 02/2022. Đến thời điểm hiện nay đã thi công phần nền đường đất hoàn thiện khoảng 2,0 Km; Thi công hạng mục cấp phối đá dăm lớp 1 được khoảng 1,0Km; Thi công hạng mục cấp phối đá dăm lớp 2 được khoảng 1,0Km; thi công 07 vị trí cống ngang F100 (cọc C7; C32; C125; C139; C145; C151; cọc C155); thi công hoàn thiện 02 cống hộp 3,5m*3,5m (cọc C80 và cọc C160); thi công xong phần đắp đất đường vào cầu; ốp mái ta luy đắp đường vào cầu; thi công xong 12 cọc khoan nhồi, móng cầu; lao lắp dầm cầu; đổ bê tông bản mặt cầu; đang triển khai công tác đổ bê tông thành cầu.

- *Khối lượng còn lại chưa thực hiện: Toàn bộ khối lượng còn lại theo hợp đồng*

Giám đốc liên danh Công ty TNHH xây dựng tổng hợp 26-3 và Công ty TNHH Nam Phan cam kết sẽ tập trung nhân lực, thiết bị thi công theo đúng hồ sơ dự thầu của nhà thầu và hoàn thành tất cả các hạng mục còn lại của Hợp đồng đảm bảo tiến độ.

1. Về tiến độ giải ngân: Liên danh Công ty TNHH xây dựng tổng hợp 26-3 và Công ty TNHH Nam Phan cam kết cụ thể như sau:

+ Tổng giá trị cam kết giải ngân tới 31/12/2023 là 8,5 tỷ đồng (Sau khi trừ hết tạm ứng, giảm thuế 2% và giảm khối lượng kè chắn taluy dương)

2. Về khối lượng cam kết thực hiện đến 31/12/2023.

+ Tháng 10/2023: Hoàn thiện nền đường từ C65 đến MA, rải thảm BTNN mặt đường từ MB đến KC, thi công cống hộp 1m*1m tại Km0+119,22.

+ Tháng 11/2023: Thi công phần nền đường từ Km0 đến C65, làm móng cấp phối đá dăm mặt đường từ C65 đến MA; thi công cống hộp 3,5m*3,5m tại cọc TC8, thi công phần ốp mái taluy còn lại, thi công hoàn thiện các hạng mục cầu DUL.

+ Tháng 12/2023: Thi công rải thảm mặt đường BTN toàn tuyến, thi công rãnh dọc tấm đan BT đúc sẵn lắp ghép, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

3. Một số nội dung khác:

3.1. Kiến nghị của nhà thầu:

Đề nghị chủ đầu tư bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 10/10/2023 để đơn vị thi công bố trí máy móc và nhân lực thi công đồng bộ các hạng mục công việc còn lại của gói thầu.

3.2. Kiến nghị của chủ đầu tư:

Đề nghị nhà thầu thi công tập trung máy móc, vật liệu, nhân lực thi công đẩy nhanh tiến độ theo cam kết, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng theo từng giai đoạn nghiệm thu, chuyển về Chủ đầu tư trước ngày 15 hàng tháng để lập thủ tục giải ngân.

Biên bản này làm căn cứ để báo cáo UBND huyện và xử lý đối với trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ Hợp đồng; Biên bản đã được thông qua và thống nhất ký tên./.


ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ




Phạm Đình Nhật



CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
TỔNG HỢP 26-3


ĐỖ ĐỨC HIỆP

CÔNG TY TNHH NAM PHAN.


phan tuấn anh