

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
BAN QLDA GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/BQLDA-TCKH

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 01 năm 2025

V/v báo cáo số dư tạm ứng các dự án
xây dựng cơ bản quý IV/2024

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng

Thực hiện văn bản số 18/KBLĐ-KSC ngày 06/01/2025 của Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng về việc thanh toán tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng báo cáo số dư tạm ứng các dự án xây dựng cơ bản như sau:

- Số dư tạm ứng đến 14/10/2024: 279.881.147.205 đồng;
- Số tạm ứng phát sinh trong kỳ: 36.500.090.500 đồng;
- Số tạm ứng thu hồi trong kỳ: 44.718.723.918 đồng;
- Số dư tạm ứng đến 17/01/2025: 271.662.513.787 đồng.

Chi tiết số dư tạm ứng của từng dự án:

1. Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk:

- Số dư tạm ứng đến 14/10/2024: 120.632.955.111 đồng (chi phí đánh giá tác động môi trường 200.387.500 đồng, chi phí xây lắp 117.795.475.569 đồng, chi phí XL di dời điện 1.734.629.223 đồng, chi phí giám sát 902.462.819 đồng)
- Số đã thu hồi tạm ứng trong kỳ: 19.027.401.542 đồng (chi phí xây lắp 18.921.514.748 đồng, chi phí TVGS 105.886.794 đồng)
- Dự kiến thực hiện thu hồi số dư tạm ứng: 101.605.553.569 đồng
- + Chi phí xây lắp: 98.873.960.821 đồng. Nhà thầu xây lắp đang triển khai thi công, dự kiến thu hồi tạm ứng theo tiến độ thi công.
- + Chi phí TVGS: 796.576.025 đồng; dự kiến thu hồi tạm ứng theo tiến độ thi công của gói thầu xây lắp.
- + Chi phí đánh giá tác động môi trường: 200.387.500 đồng; đã được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt, đang thực hiện thủ tục để nghiệm thu thanh toán thu hồi tạm ứng, dự kiến trong tháng 01/2025.
- + Chi phí xây lắp di dời điện: 1.734.629.223 đồng; nhà thầu xây lắp đang triển khai thi công, dự kiến thu hồi tạm ứng theo tiến độ thi công.

2. Xây dựng cầu Mỏ Vẹt

- Số dư tạm ứng đến 14/10/2024: 3.092.411.644 đồng (chi phí xây lắp)
- Số tạm ứng phát sinh trong kỳ: 180.695.000 đồng (chi phí QLDA)
- Số đã thu hồi tạm ứng trong kỳ: 2.584.284.173 đồng (chi phí xây lắp 2.403.589.173 đồng, chi phí QLDA 180.695.000 đồng)
- Dự kiến thực hiện thu hồi số dư tạm ứng còn lại: 688.822.471 đồng
- + Chi phí xây lắp: 688.822.471 đồng. Nhà thầu xây lắp đang triển khai thi công, dự kiến thu hồi tạm ứng theo tiến độ thi công.

3. Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt

- Số dư tạm ứng đến 14/10/2024: 435.750.000 đồng (CP giám sát thi công điện chiếu sáng 114.000.000 đồng, CP kiểm toán 321.750.000 đồng)
- Số tạm ứng phát sinh trong kỳ: 10.057.544 đồng (chi phí QLDA)
- Số đã thu hồi tạm ứng trong kỳ: 124.057.544 đồng (chi phí giám sát thi công điện chiếu sáng 114.000.000 đồng, chi phí QLDA 10.057.544 đồng)
- Dự kiến thực hiện thu hồi số dư tạm ứng còn lại: 321.750.000 đồng
- + Chi phí kiểm toán: 321.750.000 đồng; nhà thầu đã hoàn thành công việc và đang hoàn thiện hồ sơ để thanh toán thu hồi tạm ứng.

4. Xây dựng đường tránh thành phố Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ

- Số dư tạm ứng đến 14/10/2024: 500.000.000 đồng (chi phí NCKT)
- Dự kiến thực hiện thu hồi số dư tạm ứng: 500.000.000 đồng
- + Chi phí KS, NCKT: 500.000.000 đồng. Nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo khả thi theo chủ trương đầu tư điều chỉnh, chủ đầu tư sẽ thực hiện nghiệm thu, thu hồi tạm ứng khi dự án được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

5. Xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành

- Số dư tạm ứng đến 14/10/2024: 24.567.649.682 đồng (chi phí xây lắp 24.152.347.919 đồng, chi phí di dời hệ thống điện nước 415.301.763 đồng)
- Số tạm ứng phát sinh trong kỳ: 10.669.119.212 đồng (chi phí QLDA 367.554.212 đồng, chi phí GPMB 10.301.565.000 đồng)
- Số đã thu hồi tạm ứng trong kỳ: 8.302.475.333 đồng (chi phí xây lắp 7.934.921.121 đồng, chi phí QLDA 367.554.212 đồng)
- Dự kiến thực hiện thu hồi số dư tạm ứng còn lại: 26.518.991.798 đồng
- + Chi phí xây lắp: 16.217.426.798 đồng. Nhà thầu xây lắp đang triển khai thi công, dự kiến thu hồi tạm ứng theo tiến độ thi công.

+ Chi phí di dời hệ thống điện nước: 415.301.763 đồng; nhà thầu đang triển khai thi công, dự kiến thu hồi tạm ứng theo tiến độ thi công.

+ Chi phí GPMB: 10.301.565.000 đồng, Ban QLDA đầu tư xây dựng và PTQĐ TP Đà Lạt đang thực hiện chi trả cho các hộ dân, dự kiến thu hồi tạm ứng trong quý I/2025.

6. Xây dựng thay thế 05 cầu yếu

- Số dư tạm ứng đến 14/10/2024: 35.175.124.198 đồng (chi phí xây lắp 33.320.739.103 đồng, chi phí TVGS 692.988.300 đồng, chi phí GPMB 738.301.095 đồng, chi phí di dời nước: 423.095.700 đồng)

- Số tạm ứng phát sinh trong kỳ: 540.503.983 đồng (chi phí QLDA)

- Số thu hồi tạm ứng trong kỳ: 9.652.100.505 đồng (chi phí xây lắp 8.330.890.418 đồng, chi phí di dời nước: 423.095.700 đồng, chi phí TVGS 357.610.404, chi phí QLDA 540.503.983 đồng)

- Dự kiến thực hiện thu hồi số dư tạm ứng: 26.063.527.676 đồng

+ Chi phí xây lắp: 24.989.848.685 đồng. Nhà thầu xây lắp đang triển khai thi công, dự kiến thu hồi tạm ứng theo tiến độ thi công.

+ Chi phí TVGS: 335.377.896 đồng; dự kiến thu hồi tạm ứng theo tiến độ thi công.

+ Chi phí GPMB: 738.301.095 đồng; Do hộ dân được bồi thường GPMB không có mặt tại địa phương nên Trung tâm PTQĐ huyện Bù Đăng chưa thực hiện chi trả, đang giữ tại TK tiền gửi của Chủ đầu tư mở tại KBNN Lâm Đồng.

7. Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600

- Số dư tạm ứng đến 14/10/2024: 95.477.256.570 đồng (chi phí xây lắp 88.515.774.778 đồng, chi phí QLDA 2.000.000.000 đồng, chi phí thi công di dời điện nước 4.961.481.792 đồng)

- Số tạm ứng phát sinh trong kỳ: 25.099.714.761 đồng (chi phí xây lắp 24.099.714.761 đồng, chi phí QLDA 1.000.000.000 đồng)

- Số thu hồi tạm ứng trong kỳ: 5.028.404.821 đồng (chi phí QLDA 3.000.000.000 đồng, chi phí thi công di dời điện nước 2.028.404.821 đồng)

- Dự kiến thực hiện thu hồi số dư tạm ứng: 115.548.566.510 đồng

+ Chi phí xây lắp: 112.615.489.539 đồng. Nhà thầu xây lắp đang triển khai thi công, dự kiến thu hồi tạm ứng theo tiến độ thi công.

+ Chi phí thi công di dời điện nước: 2.933.076.971 đồng. Nhà thầu đang triển khai thi công, dự kiến thu hồi tạm ứng theo tiến độ thi công.



Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng báo cáo định kỳ số dư tạm ứng các dự án xây dựng cơ bản như trên, kính đề nghị Kho bạc Nhà nước xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng thuộc Ban;
- Trang TTĐT Ban;
- Lưu: TC-KH, VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Chương

LÂM ĐỒNG