

Số: /BC-BQLDA

Lâm Đồng, ngày tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2025

Căn cứ Thông báo số 94/TB-KHĐT ngày 13/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về việc thông báo kế hoạch đầu tư công năm 2024 do đơn vị quản lý;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ các nhiệm vụ, kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao, Ban Quản lý dự án giao thông báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2025 như sau:

#### A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 12

Ban Quản lý dự án giao thông được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý 10 dự án và thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án khác, trong đó 10 dự án đã được bố trí vốn trong năm, cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch vốn được giao: 3.261.966 triệu đồng (vốn cấp mới 3.190.419 triệu đồng, vốn kéo dài từ năm trước 71.547 triệu đồng).

Trong đó:

+ Các dự án cao tốc: 2.751.878 triệu đồng

+ Các dự án khác: 510.088 triệu đồng

- Lũy kế giá trị giải ngân: 303.103 triệu đồng.

Trong đó:

+ Các dự án cao tốc chưa giải ngân.

+ Các dự án khác đã giải ngân 303.103 triệu đồng, đạt tỷ lệ 59,42%.

Cụ thể tình hình triển khai từng dự án như sau:

**1. Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư**

- Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 17.200.000 triệu đồng.
- Vốn bố trí 1.530.429 triệu đồng; chưa giải ngân.
- Tình hình thực hiện:

+ Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10/11/2022. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Nhà đầu tư và phối hợp với Nhà đầu tư hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi cùng với các nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư.

+ Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế cơ sở: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã họp Hội đồng Thẩm định liên ngành để thẩm định hồ sơ. Hiện nay, Hội đồng Thẩm định liên ngành đang hoàn thiện báo cáo thẩm định.

+ Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấp thuận vị trí bãi đổ thải trên địa phận tỉnh Lâm Đồng. Về phía tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý dự án giao thông đang phối hợp với Nhà đầu tư đề xuất dự án làm việc với các sở, ngành liên quan của tỉnh Đồng Nai để rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về các bãi đổ thải. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận, Nhà đầu tư đề xuất dự án sẽ cập nhật vào hồ sơ, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

+ Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (đoạn điều chỉnh): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chuẩn bị các thủ tục để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

**2. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)**

- Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 19.521.000 triệu đồng.
- Vốn bố trí 937.815 triệu đồng; chưa giải ngân.
- Tình hình thực hiện:

+ Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; phê duyệt điều chỉnh tại các Nghị Quyết số 277/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 và Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024. Đã hoàn thành ký kết văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Nhà đầu tư đề xuất dự án về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024.

+ Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở: Ban Quản lý dự án giao thông đang phối hợp, đôn đốc Nhà đầu tư đề xuất dự án tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định, thẩm tra để trình Hội đồng Thẩm định cơ sở và Sở Giao thông vận tải thẩm định.

+ Hồ sơ Đánh giá tác động môi trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định hồ sơ.

+ Hồ sơ Điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024.

### ***3. Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà***

- Vốn bố trí 76 triệu đồng; đã giải ngân hết.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Ban quản lý dự án giao thông đã thanh toán hết công nợ cho Nhà thầu theo quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt.

### ***4. Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh***

- Tổng mức đầu tư 60.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 23.091 triệu đồng; đã giải ngân 5.861 triệu đồng; đạt 25,38% kế hoạch vốn.

- Tình hình thực hiện: Dự án đã khởi công vào ngày 09/8/2022, tiến độ theo hợp đồng đến ngày 20/12/2024. Đã hoàn thành lắp đặt dầm cầu. Nhà thầu đang gia công cốt thép gờ lan can và dầm ngang. Lũy kế khối lượng thực hiện khoảng 17,7/29,953 tỷ đồng, đạt 59% giá trị hợp đồng.

### ***5. Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk***

- Tổng mức đầu tư 600.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 55.696 triệu đồng; đã giải ngân 24.162 triệu đồng; đạt 43,38% kế hoạch vốn.

- Tình hình thực hiện: Khởi công từ ngày 01/10/2022, tiến độ theo hợp đồng đến ngày 31/12/2024. Hiện nhà thầu đã thi công hoàn thiện móng cấp phối đá dăm đoạn Km0 – Km2+500 để chuẩn bị thảm bê tông nhựa; đang thi công đoạn từ Km8+389,16 đến cầu Km9+387,28 và tại các vị trí có mặt bằng đoạn Km10 đến cuối tuyến (đào nền, đắp đất K95, cống hộp...), đắp đất K95 và đào nền đường đoạn Km18. Lũy kế khối lượng thực hiện khoảng 145,32/528,185 tỷ đồng, ước đạt 27,5%.

- Công tác giải phóng mặt bằng:

+ Đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác trình duyệt phương án, chi trả tiền cho các hộ dân và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa thể phê duyệt phương án và chi trả tiền ở huyện Đam Rông (34 trường hợp canh tác sản xuất trên đất lâm nghiệp chưa thể hoàn thành công tác thu hồi đất).

+ Đối với công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Ban Quản lý dự án giao thông đang phối hợp thực hiện các thủ tục phê duyệt hồ sơ phương án chặt hạ cây rừng.

+ Công tác lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường: Hồ sơ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

### **6. Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt**

- Tổng mức đầu tư 552.568 triệu đồng.

- Vốn bố trí 22.576 triệu đồng; đã giải ngân 10.679 triệu đồng; đạt 47,3% kế hoạch vốn.

- Tình hình thực hiện: Công trình đã hoàn thành và thông tuyến. Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành công tác kiểm tra nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Các bên liên quan đang thực hiện các thủ tục bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quản lý, khai thác.

### **7. Dự án xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành**

- Tổng mức đầu tư 400.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 104.000 triệu đồng; đã giải ngân 51.690 triệu đồng; đạt 49,7% kế hoạch vốn.

- Tình hình thực hiện:

+ Gói thầu xây lắp: Khởi công ngày 15/8/2023, tiến độ theo hợp đồng đến ngày 27/12/2024. Các nhà thầu thi công đã cơ bản hoàn thành các vị trí xây dựng taluy âm, taluy dương và mương thoát nước, đào đắp nền đường được 5,65/8,91km tại những vị trí đã có mặt bằng; thi công móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa lớp 1 dày 7cm được khoảng 5,8/8,9km và thảm bê tông nhựa lớp 2 dày 5cm được khoảng 4,8/8,9km. Giá trị xây lắp khoảng 126,5/213,4 tỷ đồng; đạt 59,3% giá trị hợp đồng.

+ Gói thầu thi công di dời hệ thống điện, nước đang được Nhà thầu khẩn trương thực hiện; ước đạt 80% giá trị hợp đồng.

+ Công tác giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thành kiểm đếm tài sản bồi thường trên toàn tuyến. Đối với địa bàn huyện Lạc Dương: Đã phê duyệt phương án bồi thường đang thực hiện các thủ tục để chi trả tiền đền bù. Đối với địa bàn thành phố Đà Lạt: Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Đà Lạt đang

thực hiện thủ tục để chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác điều tra giá đất bồi thường để trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thẩm định, phê duyệt.

#### **8. Dự án đầu tư xây dựng thay thế 05 cầu yếu**

- Tổng mức đầu tư 300.000 triệu đồng.
- Vốn bố trí 69.000 triệu đồng; đã giải ngân 45.215 triệu đồng; đạt 65,53% kế hoạch vốn.

- Tình hình thực hiện: Công trình đã khởi công ngày 02/11/2023, tiến độ hợp đồng đến ngày 31/12/2024. Lũy kế giá trị thực hiện khoảng 86,79/188,803 tỷ đồng; đạt 46% giá trị hợp đồng. Trong đó:

- + Cầu Pré: Các đơn vị có liên quan đang thực hiện thủ tục chuẩn bị nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

- + Cầu Ba Cản: Đã hoàn thành bản mặt cầu và gờ lan can. Hiện đường đầu cầu chưa có mặt bằng thi công.

- + Cầu Đạ Nha, Cầu Đạ Bộ: Cả hai cầu đã cơ bản hoàn thành.

- + Cầu Phước Cát: Đã hoàn thành 06/12 cọc khoan nhồi trụ T2, 07m bê tông thân trụ T1, bê tông bệ móng M1, bê tông bệ móng M2. Hiện công trường đang thiếu cốt thép để thi công các hạng mục thân trụ T1 và thân móng M1, M2.

- Công tác giải phóng mặt bằng:

- + Cầu Ba Cản: Ban Quản lý dự án giao thông đã phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà xác minh xong nguồn gốc đất. Nhà thầu tư vấn đã hoàn thiện phương án giá đất và gửi phòng Tài nguyên môi trường huyện xem xét trình Hội đồng Thẩm định giá đất huyện.

- + Cầu Phước Cát: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 thay thế Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 theo Luật Đất đai mới. Tuy nhiên, qua rà soát thì chưa có cơ sở để áp dụng giá đất đã được Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên phê duyệt để hoàn thiện phương án bồi thường; Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương áp dụng giá đất cụ thể đã được phê duyệt để lập phương án bồi thường nhưng đến nay chưa được chấp thuận.

#### **9. Dự án nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 đến Km71+170, huyện Đam Rông**

- Tổng mức đầu tư 70.000 triệu đồng.
- Vốn bố trí 28.800 triệu đồng; đã giải ngân 28.437 triệu đồng; đạt 98,74% kế hoạch vốn.

- Tình hình thực hiện: Công trình đã hoàn thành và được bàn giao cho Ban Quản lý bảo trì đường bộ. Hiện Sở Tài chính đang thẩm tra phê duyệt quyết toán.

**10. Dự án đầu tư xây dựng đường tránh thành phố Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ**

- Tổng mức đầu tư dự kiến 400.000 triệu đồng.
- Dự án chưa được bố trí vốn.

- Tình hình thực hiện: Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư điều chỉnh tại Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/7/2023. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận phương án thiết kế điều chỉnh và các đơn vị có liên quan đang thực hiện thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư.

**11. Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km 16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh**

- Tổng mức đầu tư 650.000 triệu đồng.
- Vốn bố trí 206.849 triệu đồng; đã giải ngân 136.983 triệu đồng; đạt 66,22% kế hoạch vốn.
- Tình hình thực hiện:

+ Gói thầu xây lắp: Công trình đã khởi công ngày 03/8/2024, tiến độ hợp đồng đến ngày 31/12/2025. Hiện Nhà thầu đang triển khai thi công mở rộng nền đường; đào hạ nền tường chắn âm Km12+392 – Km15+443; bó vỉa, bó lề và các cấu kiện đúc sẵn. Luỹ kế giá trị thực hiện khoảng 5,73/346,71 tỷ đồng, đạt 1,65% giá trị hợp đồng.

+ Công tác giải phóng mặt bằng: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt bản đồ giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án giao thông sẽ phối hợp để huyện Đạ Huoai sớm ban hành thông báo thu hồi đất và đôn đốc Nhà thầu sớm hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

**12. Dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông**

- Tổng mức đầu tư dự kiến 340.000 triệu đồng.
- Dự án chưa được bố trí vốn.

- Tình hình thực hiện: Dự án đang tạm dừng triển khai bước lập dự án đầu tư để thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy mô, nguồn vốn để chuyển sang giai đoạn 2026-2030.

**B. ĐÁNH GIÁ**

Trong tháng 12 năm 2024, Ban Quản lý dự án giao thông đã tiếp tục chủ động phối hợp giải quyết công việc với các Sở, ban, ngành, các địa phương có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, thẩm định hồ sơ thiết kế, thủ tục đầu tư xây dựng và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của các cấp lãnh đạo.

### C. KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2025

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công của Ủy ban nhân tỉnh; tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ công trình đang thi công, đảm bảo an toàn lao động và công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công của các dự án theo đúng kế hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các đoạn cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

- Phối hợp với các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh lân cận, các địa phương và cơ quan ban ngành... để đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt thiết kế, giải phóng mặt bằng...

- Đôn đốc các nhà thầu tiến hành nghiệm thu, thanh toán để hoàn thành yêu cầu giải ngân và thu hồi tạm ứng; đặc biệt là với các nguồn vốn kéo dài từ năm trước.

#### ***Cụ thể:***

+ Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc: Phối hợp với Nhà đầu tư rà soát, giải trình và hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở theo các ý kiến thẩm định. Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình lại cho các cơ quan Trung ương để thẩm định theo quy định. Dự kiến phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 01/2025.

+ Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương: Phối hợp, đôn đốc Nhà đầu tư đề xuất dự án hoàn thiện và nộp hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi để Hội đồng Thẩm định cơ sở, Sở Giao thông vận tải xem xét, thẩm định. Đồng thời, phối hợp với Nhà đầu tư đề xuất dự án và các đơn vị liên quan trong công tác thẩm định hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự kiến phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 01/2025.

+ Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh: Đôn đốc nhà thầu tăng ca bù tiến độ để hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 01/2025.

+ Dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk: Đối với đoạn tuyến ĐT.722 sẽ hoàn thiện các thủ tục chặt hạ cây rừng và phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công.

+ Dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện thủ tục bàn giao công trình cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt; đồng thời, đôn đốc đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập hoàn thành công việc.

+ Dự án xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành: Đôn đốc nhà thầu triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng đã ký kết và phối hợp với đơn vị thực hiện

công tác giải phóng mặt bằng để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt phê duyệt giá đất và tiến hành phê duyệt phương án đền bù.

+ Dự án đầu tư xây dựng 05 cầu yếu: Hoàn thiện hồ sơ trình điều chỉnh dự án. Hoàn thành nghiệm thu bàn giao cầu Pré, cầu Đạ Nha và cầu Đạ Bộ; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Phước Cát; hoàn thành các thủ tục để giải phóng mặt bằng cầu Ba Cản, cầu Phước Cát.

+ Dự án nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 đến Km71+170, huyện Đam Rông: Phối hợp thực hiện hoàn thành công tác phê duyệt hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

+ Dự án đầu tư xây dựng đường tránh thành phố Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ: Hoàn thiện đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

+ Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km 16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh: Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn đã bàn giao mặt bằng. Hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật, phối hợp với địa phương và các ban ngành đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

+ Dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông: Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương dự án.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2025 của Ban Quản lý dự án giao thông, kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

**Nơi nhận:**

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT.
- Ban Giám đốc;
- Các phòng thuộc Ban;
- Trang thông tin điện tử Ban;
- Lưu: VT, P.TC-KH.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Chương**