

UBND tỉnh Lâm Đồng  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THEO VỐN SỐ 2879/SNNMT-TLNN NGÀY 16/9/2025

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công và hoàn thành	Nguồn vốn	Quyết định đầu tư dự án				Tổng số vốn được bố trí đến thời điểm báo cáo (Triệu đồng)	Tổng số vốn đã giải ngân (Triệu đồng)	Tổng số vốn chưa giải ngân (Triệu đồng)	Tình hình kiến tạo công tác nghiệm thu	Tiến độ dự án	Khó khăn vướng mắc	Ghi chú
						Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)										
						Số, ngày, tháng, năm	Tổng số (tỷ đồng)	NSTW	Vốn địa phương							
1	Các dự án do Ban QLDA ĐTXD số 1 làm chủ đầu tư					2.418.941	1.616.941	802.000		1.237.947	534.894	703.053				
1	Dự án vốn ngân sách trung ương					1.616.941	1.616.941	-	-	1.224.947	534.894	690.053				
1.1	Dự án Hệ thống kênh mương hồ Đa Lầy, Đa Sĩ	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	Xã Đa Têh; xã Cát Tiến, xã Cát Tiên 3	2020-2026	Ngân sách trung ương	Quyết định số 2440/QĐ-BNN-TL, ngày 20/6/2023	565.350	565.350		173.356	21.025	152.331	Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hop phân đến bù giải phóng mặt bằng: Nhà thầu Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường và phát triển Quy, đội (nay là Trung tâm Phát triển quy địa tỉnh) và các đơn vị đã phối hợp kiểm kê hệ thống kênh Đa Lầy dài 070.660 hồ sơ, hệ thống kênh Đa Sĩ chưa kiểm kê 850 hồ. Ủy ban nhân dân các xã Cát Tiên 3, Cát Tiến, Đa Têh đã lần lượt ban hành thông báo thu hồi đất vào các ngày 15/8/2025, 22/8/2025, 26/8/2025. Về việc xây dựng phương án giải đất cụ thể, Ủy ban nhân dân xã Đa Têh, Cát Tiên và xã Cát Tiên 3 đã phối hợp để cùng - dự toán xây dựng giải đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về kế hoạch bố trí vốn cho UBND cấp xã thực hiện giải đất xây dựng giải đất cụ thể hiện nay UBND xã Đa Têh, Cát Tiên và xã Cát Tiên 3.</li> <li>Hop phân xây dựng: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 290/QĐ-SNNMT ngày 15/8/2025. Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin điều chỉnh tên Chủ đầu tư do sáp nhập tại Tờ trình số 1530/UBND-NNTM ngày 11/8/2025. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt điều chỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 sẽ triển khai các thủ tục lựa chọn Nhà thầu thi công.</li> </ul>		
1.2	Dự án Xây dựng hồ chứa nước Ta Hốt	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	Xã Hiệp Thành	2020-2025	Ngân sách trung ương	Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, 2720/QĐ-UBND ngày 09/11/2021, 1825/QĐ-UBND ngày 22/9/2023	981.591	981.591		981.591	472.796	508.795	Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hop phân đến bù giải phóng mặt bằng: Có 190 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích 96,8ha; hiện đã chi trả tiền đền bù cho 73 hộ dân với số tiền 91,9352.203 tỷ đồng, còn lại 117 hộ dân chưa nhận tiền. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư thực hiện khâu thi công cạnh với tổng kinh phí là 30.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thời gian thực hiện 2023-2024.</li> <li>Hop phân xây dựng: Chủ đầu tư đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu 1516 gói thầu và khởi công vào ngày 20/02/2023 (tháng 09 giờ thầu đã hoàn thành, 07 gói thầu đang thực hiện), giá trị gói thầu 211.260.629.388 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 33,56%. Đã hoàn thành và thông sơ kỹ thuật lượng mục của gói thầu thi công K.Ran ngày 30/7/2023; hiện đang thi công độ dưng đường điện trung thế (hoàn thành 08/38 trụ và 100/1.900m đường dây). Đã với đáp ứng Đa R. Cao và hệ thống tuyến kênh. Đơn vị đã phối hợp với địa phương, nguồn dân số chưa kiểm tra thực địa để điều chỉnh hướng tuyến kênh cho phù hợp với thực tế; đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ để trình điều chỉnh thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư.</li> <li>Dự án khởi công từ ngày 08/10/2024, tiến độ thực hiện đến ngày 31/12/2024. Đến nay, đã thực hiện được 41.073/70.000 triệu đồng, đạt khoảng 59% khối lượng hợp đồng. Công trình đã thi công gần 60% với chiều cao từ 3 đến 4m, đạt, toàn bộ chiều dài 1.465m. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyến kế phía xã Đa Đôn (cũ) có tổng chiều dài 741m đã thi công xong lớp 3 toàn tuyến (đã đáp ứng theo hồ sơ thiết kế) và 80 m đã lớp 4. Phần việc chưa thực hiện: Toàn bộ tuyến kế từ lớp 4 đến lớp 7. Hiện trạng địa hình khu vực thi công kế đã số có bộ taluy cao, sạt móng nhiều nhà dân có nguy cơ sạt bị khi mưa mùa đến gây mất an toàn toàn cho người dân sống dọc khu vực kế.</li> <li>Tuyến kế phía xã Tân Văn (cũ) có tổng chiều dài 724m đã thi công xong lớp 3 (đã đáp ứng theo hồ sơ thiết kế) và 486m m đã lớp 4. Phần việc chưa thực hiện: 238m lớp 4 và lớp 5, 6, 7 toàn tuyến. Hiện trạng địa hình khu vực thi công kế đã số có bộ taluy cao, có nguy cơ sạt.</li> </ul> </li> </ul>		
1.3	Dự án khắc phục hậu quả thiên tai sông Đa Nùng đoạn qua xã Tân Văn và xã Đa Đôn, huyện Lâm Hà	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	Xã Đình Văn và Phú Sơn - Lâm Hà	2024-2026	Ngân sách trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai	Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 06/6/2024	70.000	70.000		70.000	41.073	28.927	Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyến kế phía xã Đa Đôn (cũ) có tổng chiều dài 741m đã thi công xong lớp 3 toàn tuyến (đã đáp ứng theo hồ sơ thiết kế) và 80 m đã lớp 4. Phần việc chưa thực hiện: Toàn bộ tuyến kế từ lớp 4 đến lớp 7. Hiện trạng địa hình khu vực thi công kế đã số có bộ taluy cao, sạt móng nhiều nhà dân có nguy cơ sạt bị khi mưa mùa đến gây mất an toàn toàn cho người dân sống dọc khu vực kế.</li> <li>Tuyến kế phía xã Tân Văn (cũ) có tổng chiều dài 724m đã thi công xong lớp 3 (đã đáp ứng theo hồ sơ thiết kế) và 486m m đã lớp 4. Phần việc chưa thực hiện: 238m lớp 4 và lớp 5, 6, 7 toàn tuyến. Hiện trạng địa hình khu vực thi công kế đã số có bộ taluy cao, có nguy cơ sạt.</li> </ul>		
2	Dự án vốn ngân sách địa phương					802.000		802.000		13.000	13.000					
2.1	Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đa Hàm, huyện Đa Huoai (nay là xã Đa Têh)	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	Xã Đa Têh	2025-2027	Ngân sách Tỉnh	Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 24/6/2025	40.000	40.000		1.500	-	1.500	Chưa thực hiện	Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 24/6/2025. Nhà thầu tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành trình thẩm định và phê duyệt trong tháng 10. Đến hết tháng 01/2026, dự kiến hoàn thành công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.		
2.2	Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đa Rón, huyện Đơn Dương (nay là xã Đơn Dương); kênh đã xây Quảng Hiệp và kênh Phú Nôm, huyện Đức Trọng (nay là xã Hiệp Thành)	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	xã Đơn Dương; xã Hiệp Thành	2025-2027	Ngân sách Tỉnh	Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 27/6/2025	69.300	69.300		2.000	-	2.000	Chưa thực hiện	Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 27/6/2025. Nhà thầu tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành trình thẩm định và phê duyệt trong tháng 10. Đến hết tháng 01/2026, dự kiến hoàn thành công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.		
2.3	Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đa Đôn, huyện Lâm Hà (nay là xã Đình Văn Lâm Hà và xã Phú Sơn Lâm Hà)	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	xã Đình Văn Lâm Hà và xã Phú Sơn Lâm Hà	2025-2027	Ngân sách Tỉnh	Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 27/6/2025	94.700	94.700		3.000	-	3.000	Chưa thực hiện	Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 27/6/2025. Nhà thầu tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành trình thẩm định và phê duyệt trong tháng 10. Đến hết tháng 01/2026, dự kiến hoàn thành công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.		
2.4	Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương hồ chứa nước Đăk Lồ, huyện Đa Huoai (nay là xã Cát Tiên, xã Cát Tiên 2, xã Cát Tiên 3)	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	xã Cát Tiên, xã Cát Tiên 2, xã Cát Tiên 3	2025-2028	Ngân sách Tỉnh	Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 27/6/2025	58.000	58.000		1.500	-	1.500	Chưa thực hiện	Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 27/6/2025. Nhà thầu tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành trình thẩm định và phê duyệt trong tháng 10. Đến hết tháng 01/2026, dự kiến hoàn thành công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.		
2.5	Xây dựng hồ chứa nước M'Rông	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	Xã Đơn Dương	2025-2028	Ngân sách Tỉnh		540.000	540.000		5.000	-	5.000	Chưa thực hiện	Sơ Tài chính đã thẩm định chủ trương đầu tư và trình Ủy ban nhân dân tỉnh tư báo cáo số 324/BC-STC ngày 13/6/2025. Thực hiện chi đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 862/VP/UBND-KT/H ngày 07/8/2025, đơn vị đã làm việc với địa phương và rà soát lại nội dung theo chi đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự kiến sẽ trình Sơ Tài chính thẩm định chủ trương đầu tư dự án trước ngày 15/10/2025.		
II	Dự án do các Ban QLDA khu vực trực thuộc Ban QLDA ĐTXD số 1 làm chủ đầu tư					2.335.874	1.722.000	613.874		1.313.846	1.063.921	250.984				
1	Nguồn vốn ngân sách trung ương					1.762.078	1.722.000	40.078		1.109.157	978.713	131.503				

1.1	Dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai suối Đa Tam đoạn qua thôn Đình An, xã Hiệp An, huyện Đức Trung	Ban QLDA ĐTXD khu vực Đức Trung	Xã Hiệp Thanh, tỉnh Lâm Đồng	2024	Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai	Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 của UBND huyện Đức Trung	48.500	43.500	5.000		48.500	9.653	38.847	Chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024.</li> <li>Ngày 25/10/2024, dự án được khởi công xây dựng.</li> <li>Đến nay dự án thi công đạt 19,44% khối lượng bao gồm các hạng mục: Thi công 03/05 vi tri công hợp qua đường tại các vị trí Km 1+337,88m; Km1+758,52m; Km2+118,75m. Thi công các cấu kiện bê tông đúc sẵn dài 1.900,3 970 cấu kiện. Qua công nợ đã đạt 2.215,205 cấu kiện. Thi công đào hào-phòng hồ, bêt má taluy kẻ dọc suối Đa Tam: 546,74m<sup>3</sup>. 70m.</li> <li>Hiện nay, công trình đang triển khai thi công đạt 19,44% khối lượng, đã giải ngân 9.653/43.500 triệu đồng và chưa hoàn thành dự án theo hồ sơ được phê duyệt. Tổng số vốn cần bố trí để tiếp tục thực hiện dự án là 38.847 triệu đồng (bao gồm chi phí GPMB).</li> <li>Trong quá trình và suốt thu thập thông tin các hồ, gia đình, cá nhân sinh hưởng bởi dự án gặp nhiều khó khăn. Ban QLDA ĐTXD khu vực Đức Trung đã làm việc với 68 hộ gia đình cá nhân, số chức có đất nằm trong phạm vi ranh giới giải phóng mặt bằng, trong đó có 57/68 hộ đã đồng ý bán giao mặt bằng để thi công công trình (trong đó có 02 hộ dân kiến nghị hoãn bồi đất tại các vị trí đất sau sau năm tuyên để thực hiện dự án, còn lại 11/68 hộ chưa đồng tình 03 hộ dân kiến nghị hoãn bồi đất tại các vị trí đất sau sau năm tuyên để thực hiện dự án, 06 hộ dân đề nghị đến bồi về đất và cây trồng trên đất, 02 hộ dân đề nghị thi công theo tìm suất hiện hữu chưa đều hai bên). Dẫn đến ảnh hưởng tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án.</li> </ul>	Như quan trọng thực hiện dự án khắc phục hậu quả thiên tai suối Đa Tam đoạn qua thôn Đình An, xã Hiệp An, huyện Đức Trung theo kế hoạch và phát huy hiệu quả dự án. Ban QLDA ĐTXD khu vực Đức Trung kính đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xem xét, phê duyệt chi trả theo mức số vốn được duyệt. - Thông nhất chủ trương giao ban thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện giải thầu số 05 (thi công xây dựng công trình) đến ngày 31/12/2026 và sử lý kỹ thuật một số hạng mục kẻ má taluy bị ảnh hưởng bởi nước ngầm. - Đề xuất Bộ Nông nghiệp & Môi trường xem xét chi trả mức	
1.2	Hồ chứa nước Ka Zam	Ban QLDA ĐTXD khu vực Đơn Dương	xã Ka Đô	2023-2025	Ngân sách trung ương	Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 14/2/2022; 2452/QĐ-UBND ngày 23/12/2022; 1021/QĐ-UBND ngày 24/8/2023; 1038/QĐ-UBND ngày 17/6/2024	496.000	496.000		495.549	407.162	88.387	Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiến độ thi công: Đã đập đắp đạt cao trình +1066,7m (hoàn thành công tác đập đắp), đang thi công lát mái thượng và mái hạ hạ và các hạng mục khác, dự kiến hoàn thành 30/9/2025. Đã hoàn thành hạng mục tạm xa lộ và tường chắn sóng. Hạng mục công lắp nước: Hoàn thiện thân công, các vào công, đang thi công nhà tiếp vận thượng, hạ hạ khối lượng đạt 85%. Hạng mục khác: Đường điện, nhà quản lý, đường quản lý, đường tránh ngập, thu dọn lòng hồ, ... sẽ hoàn thành trong Quý III/2025. Tiến độ đạt theo kế hoạch đề ra</li> </ul>	- Chồng lấn quyền sử dụng đất từ trước (Còn 6.9ha/26 cá nhân, hồ gia đình bị chồng lấn với đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương quản lý số Quyết định 741/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 và Công ty chứng nhận quyền sử dụng đất). - Không hợp tác trong công tác kiểm đếm diện tích (Cm 1, Thôn 01) bị gia đình không hợp tác trong quá trình kiểm đếm. UBND xã Ka Đô đã ban hành Quyết định kiểm đếm bất hợp tác Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 10/9/2025).S13		
1.3	Kế chống sạt lở suối Phước Thành khu vực huyện Lạc Dương (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD khu vực Lạc Dương	Phường Lang Biang Đà Lạt	2021-2024	Ngân sách Trung Ương và ngân sách tỉnh	Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 28/10/2024	33.974	25.096	8.878		32.446	32.421	25	Dự án đã trình hồ sơ để nghiệm thu đưa vào sử dụng			
1.4	Dự án: Kế sạt lở sông Đòng Nai đoạn qua trung tâm huyện Y, huyện Cát Tiên	Ban QLDA ĐTXD Khu vực Đa Huoai	Xã Cát Tiên	2021-2025	Ngân sách Trung Ương và ngân sách tỉnh	Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 30/12/2020	50.000	35.000	15.000		31.643	31.643		Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dang xin UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư</li> </ul>	1) Nguồn vốn TW thu bù chưa bố trí tại là 14,383 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 chưa giải ngân hết, phải hoàn trả Trung ương theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản 8522/BTC-ĐT ngày 26/8/2022 2) Nguồn NS tỉnh 3.973 triệu đồng chưa giải ngân hết trong năm 2024 (xin chuyển nguồn sang năm 2025). Đề xây ra sự cố sạt trượt	
1.5	Hợp phần bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đa Sỹ tỉnh Lâm Đồng	Ban QLDA ĐTXD Khu vực Đa Huoai	Xã Cát Tiên 3	2017-2025	Ngân sách Trung Ương và ngân sách tỉnh	Quyết định số 4431/QĐ-BNN ngày 30/10/2017; 3590/QĐ-BNN-XD ngày 24/8/2023	157.200	146.000	11.200		156.820	154.655	2.185	Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dang chờ giải đất để hoàn thiện phương án bồi thường</li> </ul>		
1.6	Dự án khắc phục hậu quả thiên tai sông Đa Têh đoạn qua thôn 3, xã Đa Kho và thôn 1 xã Quảng Trị, huyện Đa Têh	Ban QLDA ĐTXD Khu vực Đa Huoai	Xã Đa Têh	2024	Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai	Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 02/5/2024	29.000	29.000		1.059	1.059	1.059		Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dự án đã được cấp dự vốn, tuy nhiên vì là dự án khắc phục hậu quả thiên tai vì vậy theo quy định phải được dự án chỉ cho phép thực hiện trong năm 2024 vì vậy khi đơn vị đang công bố hồ sơ môi trường thì không có đơn vị nhà thầu nào dự thầu vì vậy số vốn còn lại ngân sách nhà nước đã thu hồi.</li> </ul>	Quai trình bố chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Chưa lựa chọn được nhà thầu	
1.7	Xây dựng hồ chứa nước Đa Tráng, huyện Đa Huoai	Ban QLDA ĐTXD Khu vực Đa Huoai	xã Đa Huoai	2024-2027	Ngân sách Trung Ương	Nghi quyết 215/NQ-HHND ngày 27/10/2023	453.300	453.300		1.000	-	1.000		Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giai đoạn lập chủ trương đầu tư đơn vị tư vấn lập dự toán chuẩn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12286:2018 và Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, đến giai đoạn lập dự án đầu tư điều chỉnh lần cuối đảm bảo cấp nước sinh hoạt P=85% để phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam mới TCVN 13606:2023, cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế: Bên cạnh đó, điều chỉnh quy mô đầu tư Dự án giai đoạn lập chủ trương đầu tư chưa có tài liệu khảo sát địa hình, địa chất cụ thể, quy mô công trình chi đúng ở bậc số bố và ước tính, đến giai đoạn lập dự án đầu tư, công trình đã có tài liệu chính xác đó cần thiết phải điều chỉnh các thông số liên quan như (hồ chứa nước, đập đất, công lấy nước, tràn xả lũ, ...)</li> </ul>	
1.8	Xây dựng hồ chứa nước Đòng Thanh	Ban QLDA ĐTXD khu vực Lâm Hà	Xã Nam Bản Lâm Hà	2020-2025	Ngân sách Trung ương	Quyết định SÁ 1757/QĐ-UBND ngày 07/7/2021. Các QĐ điều chỉnh số: 2224/QĐ-UBND ngày 07/9/2021; 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2022	494.104	494.104	-	-	342.140	342.140	-	Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 tháng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dự án không giải ngân được vì tạm dừng do ảnh hưởng của sự cố sạt trượt tại lân đất</li> </ul>	đơn bị rút vốn 152.499 triệu đồng
1.9	Dự án khắc phục hậu quả thiên tai Trường Mẫu giáo Tân Thương, Trường THCS Hòa Trung huyện Di Linh	Ban QLDA ĐTXD khu vực Di Linh	xã Hòa Ninh Xã Đình Trang Thượng	9/2024-12/2024	Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai	Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 05/06/2024 của UBND huyện Di Linh	12.150	12.150		13.400	10.695	2.705		Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dự án đã hoàn thành 92,5% khối lượng xây lắp cụ thể: Trường mẫu giáo Tân Thương: đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục thi công. Trường THCS Hòa Trung: + Các hạng mục đã thực hiện: San nền, phần tường chắn bê tông cốt thép, phần mương thoát nước, phần đất đắp, lấp đất lấp nhà để xe. + Các hạng mục chưa thực hiện: Phần tường chắn đá hộc, phần tường rào.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sau khi khởi công dự án vào thời điểm tháng 9, 10 khi triển khai đầu tư mới taluy gây thiệt hại không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ thực hiện dự án. Các vị trí đào má taluy cao 4-5m chỉ cần kiểm soát trong quá trình thi công khi thời tiết xấu đơn vị thi công vẫn tiếp tục thi công. Tuy nhiên các vị trí má taluy cao 10-11m để đảm bảo an toàn phải lựa chọn thời điểm thời tiết thuận lợi để tiến hành thi công đảm bảo chính tiến độ thi công dự án.</li> </ul>	Đã làm sơ trình xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ trí vốn ngân sách để hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, tổng kinh phí còn thiếu là 610,6 triệu đồng
2	<b>Nguồn vốn ngân sách địa phương</b>							<b>573.796</b>	<b>-</b>	<b>573.796</b>	<b>-</b>	<b>204.689</b>	<b>85.208</b>	<b>119.481</b>			
2.1	Dự án: Hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt trong dân huyện (thị trấn Cát Tiên, huyện Đa Huoai sau sáp nhập)	Ban QLDA ĐTXD Khu vực Đa Huoai	Xã Cát Tiên	2024-2025	Ngân sách tỉnh	Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 15/1/2025	12.500		12.500		5.000	453	4.547	Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dự án đang triển khai thi công</li> </ul>		
2.2	Xây dựng trạm bơm Phước Cát 2	Ban QLDA ĐTXD Khu vực Đa Huoai	Xã Cát Tiên 2	2025-2027	Ngân sách tỉnh	Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 24/6/2025	16.500		16.500		500	-	500	Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dự án đang trình Sở Nông nghiệp - Môi trường thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật</li> </ul>		
2.3	Nạo vét suối Đa R'mis chống ngập úng cho khu vực huyện Đa Huoai (mây là xã Đa Têh)	Ban QLDA ĐTXD Khu vực Đa Huoai	Xã Đa Têh	2025-2027	Ngân sách tỉnh	Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 24/6/2025	37.000		37.000		1.000	-	1.000	Chưa thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dự án đang hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi trình Sở Nông nghiệp - Môi trường thẩm định</li> </ul>		

2.4	Hệ thống cấp nước sạch cho người dân khu vực trung tâm xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên	Ban QLDA DTXD Khu vực Đạ Huoai	Xã Cát Tiên 2	2024 - 2025	Ngân sách tỉnh	Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 11/2/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng	12.900	12.900	-	-	-	Chưa thực hiện	Đư ản đang trình Sở Nông nghiệp - Môi trường thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	
2.5	Đầu tư hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đạ Huoai	Ban QLDA DTXD Khu vực Đạ Huoai	Đạ Huoai		Ngân sách tỉnh	Nghi quyết 343/NQ-HND ngày 10/12/2024	30.000	30.000	500	-	500	Chưa thực hiện	Đư ản đang trình Sở Tài chính thẩm định báo cáo để xuất chi trường đầu tư	
2.6	Đư ản: Nạo vét hồ Đền Nai Thượng và hồ Đền Nai hạ, phường 1	Ban Quản lý đư ản đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lộc	Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	02/01/2025 - 31/12/2025	Ngân sách thành phố (cũ)	Quyết định Số 2403/QĐ-UBND ngày 13/9/2024	11.000	11.000	9.171	6.718	2.453	Dang hoàn thiện hồ sơ thi tục pháp lý liên quan để nộp cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác tổ chức nghiệm thu báo giá đư ả vào sử dụng theo đúng quy định	đư ả vào khoản 2, 1 ý đồng để xuất chi thành giám	
2.7	Đư ản: Xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ có đất bị thu hồi thuộc đư ản hồ chứa nước Ta Hốt, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng	Ban QLDA DTXD khu vực Đức Trọng	Xã Hiệp Thành, tỉnh Lâm Đồng	Ngày 03/7/2024 Đư ản khởi công gói thầu số 04: Thi công xây dựng hồ chứa nước, đường ống dẫn nước và hệ thống cấp điện	Ngân sách tỉnh	Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng	30.000	30.000	30.000	6.070	23.930	Chưa nghiệm thu đư ả vào sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiến độ thực hiện đư ản: Năm 2023-2025.</li> <li>Ngày 03/7/2024 Đư ản khởi công gói thầu số 04: Thi công xây dựng hồ chứa nước, đường ống dẫn nước và hệ thống cấp điện. Tuy nhiên một phần hạng mục thi công xây dựng (chiếm khoảng 20% giá trị hợp đồng) vướng GPMB tại khu vực đồi thôn Trung Hiệp, xã Hiệp Thành (thuộc khoanh 6, Tiểu khu 277A) chưa thể triển khai thi công xây dựng các hạng mục: hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước.</li> <li>Tại khu vực đất 5%. Đến nay, Gói thầu số 04 đã thi công xây dựng hoàn thành các hạng mục: hệ thống cấp điện, đường ống dẫn nước, hồ chứa nước tại khu vực đất công 5% xã Hiệp Thành.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban QLDA DTXD khu vực Đức Trọng kinh tế nghị UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xem xét một số nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>Giao UBND xã Hiệp Thành: Tổ chức triển khai thực hiện công chế thu hồi phần diện tích đất khu vực đồi thôn Trung Hiệp (thuộc khoanh 6, Tiểu khu 277A) để bàn giao quỹ đất của đư ản cho Ban QLDA DTXD khu vực Đức Trọng làm cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện, đồng thời khẩn trương thực hiện quy hoạch phân lô tách thửa đất thôn Trung Hiệp, diện tích đất công 5% đảm bảo theo quy định.</li> </ul> </li> </ul>
2.8	Đư ản: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung làng Đại Dương, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng	Ban QLDA DTXD khu vực Đức Trọng	Xã Hiệp Thành, tỉnh Lâm Đồng	Đư ản khởi công ngày 09/12/2024	Ngân sách tỉnh	Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng	8.000	8.000	5.700	2.464	3.236	Chưa nghiệm thu đư ả vào sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiến độ thực hiện đư ản: Năm 2024-2025.</li> <li>Ngày 09/12/2024, đư ản được khởi công xây dựng.</li> <li>Đến nay đã thi công hoàn thành bao gồm các hạng mục: Đắp đường nước dài mốt, Tuyến ống cấp nước thô từ đập dâng đầu mốt về trạm xử lý.</li> <li>Dang triển khai thi công hạng mục: mua ống nước, đường quản lý vận hành, kho chứa, đường dây hạ thế và lắp đặt THA 1 pha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhằm đảm bảo việc thực hiện công trình Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung làng Đại Dương, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng theo kế hoạch và đạt hiệu quả đầu tư, Ban QLDA DTXD khu vực Đức Trọng kính đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét số nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>Thống nhất để chuyên vi tri xây dựng quản lý vận hành và xung quanh vi tri hồ chứa hiện trạng, điều chỉnh vi tri các hạng mục trong phạm vi trạm xử lý cho phù hợp với vi tri mốt và phát sinh giảm hạng mục mua ống nước bên trái tuyến của đư ả.</li> </ul> </li> </ul>
2.9	Công trình: Dục tu, sửa chữa Hồ Đền Lai, xã Hiệp Thành	Ban QLDA DTXD khu vực Đức Trọng	Xã Hiệp Thành, tỉnh Lâm Đồng	Đư ản khởi công ngày 10/06/2025	Ngân sách huyện (cũ)	Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2024 của UBND huyện Đức Trọng	4.818	4.818	3.000	1.386	1.614	Chưa nghiệm thu đư ả vào sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiến độ thực hiện đư ản: Năm 2024 - 2026.</li> <li>Ngày 10/06/2025, đư ản được khởi công xây dựng.</li> <li>Đến nay đã thi công đạt 48% khối lượng bao gồm các hạng mục: đổ bê tông mặt đập, Móng hạng mục Cửa vào, ngưỡng tràn, dề nước tràn và lừ.</li> <li>Dang triển khai thi công hạng mục: mua ống nước, đường ống dẫn nước, hồ chứa nước, hồ tưới nước trên xã lừ, hạng mục trồng Cây vào, ngưỡng tràn, dề nước tràn xã lừ.</li> </ul>	Dang triển khai thi công
2.10	Dục tu sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện	Ban QLDA DTXD khu vực Đức Trọng	xã Tân Hội và xã Đa Phước	Đư ản khởi công ngày 02/06/2025.	Ngân sách huyện (cũ)	Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của UBND huyện Đức Trọng	3.814	3.814	2.500	1.088	1.412	Chưa nghiệm thu đư ả vào sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiến độ thực hiện đư ản: Năm 2024 - 2026.</li> <li>Ngày 02/06/2025, đư ản được khởi công xây dựng.</li> <li>Đến nay đã thi công đạt 45% khối lượng bao gồm các hạng mục: Hồ Tả Hime 1: Nâng cấp mặt đập với chiều dài 232,81m, kết cấu bằng bê tông xi măng; xây dựng gờ chắn thượng hạ lưu bằng bê tông xi măng; Mặt đập hạ lưu đập; Xây dựng rào chắn tiêu nước có dạng hình chữ nhật (BxH) = (0,3x0,3)m, kết cấu bằng bê tông xi măng; Xây dựng mương thoát nước vi đập, chắn đập, kết cấu bằng bê tông xi măng.</li> <li>Dang triển khai thi công hạng mục Hồ Núi Đù: Cầu béc phóng hồ, xài sỏi lên lên mặt đập, Chuẩn bị đổ bê tông mặt đập và gờ chắn sóng.</li> </ul>	Dang triển khai thi công
2.11	Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước thôn 1, xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng	Ban QLDA DTXD khu vực Bảo Lâm	Xã Bảo Lâm 4	Công trình chuẩn bị đầu tư	Ngân sách Tỉnh	Nghi quyết số 276/NQ-HND ngày 19/04/2024	35.000	35.000	-	-	-	Chưa bố trí vốn	Chưa phê duyệt đư ản đầu tư	Chồng lần quy hoạch khoáng sản theo QĐ 866/QĐ-TG ngày 18/7/2023 và QĐ số 1277/QĐ-TT ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính Phủ
2.12	Sao vét phía thượng nguồn lòng hồ Đạn Kưa, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương	Ban QLDA DTXD khu vực Lạc Dương	Phường Lang Biang Đà Lạt	2025-2027	Ngân sách tỉnh	Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 08/5/2025	190.000	190.000	41.055	2.914	38.141	Đư ản chưa triển khai thi công	Đư ản đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, đư ả kiến trong tháng 10 năm 2025 sẽ giải ngân 100% nguồn vốn cấp	
2.13	Xây dựng hệ thống nước sạch cấp cho xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng	Ban QLDA DTXD khu vực Lạc Dương	xã Lạc Dương	2025-2027	Ngân sách tỉnh		36.900	36.900	500		500		Đư ản đang lập hồ sơ báo cáo nghiệm cứu khả thi	Đư ản chuẩn bị đầu tư
2.14	Nâng cấp, cải tạo hệ thống nước sạch tại xã Đa Chai (nay là xã Lạc Dương)	Ban QLDA DTXD khu vực Lạc Dương	xã Lạc Dương	2025-2027	Ngân sách tỉnh		14.500	14.500	500		500		Đư ản đang triển khai lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật	Đư ản chuẩn bị đầu tư

2.15	Xây dựng hệ thống nước sinh hoạt xã Tam Bồ	Ban quản lý dự án DTXD khu vực Di Linh	xã Gia Hiệp	9/2025 - 12/2026	Ngân sách huyện và các nguồn vốn lồng ghép khác	Quyết định số 797/UBND ngày 24/4/2025	3.454		3.454	1.000		1.000		tháng 9/2025 công trình mới khởi công xây dựng	
2.16	Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt các thôn trên địa bàn xã Sơn Điền; Nâng cấp đường điện thôn 4, thôn 5 xã Tân Lâm, Hoàn thiện và đầu mối, lắp đặt đồng hồ cấp nước đến hệ dân trên địa bàn xã Gia Bắc.	Ban QLDA DTXD khu vực Di Linh	xã Đinh Trang Thượng xã Sơn Điền	7/2022 - 12/2024	Ngân sách huyện và các nguồn vốn lồng ghép khác	Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 22/04/2022 của UBND huyện Di Linh	6.800	6.800	6.507	6.491	16		đi thi công hoàn thiện, tuy nhiên, dự án trùng với tuyến đường đi qua cần điều chỉnh hướng ống chính	Nhà thầu nước và thi công đường phải hợp khác phục	
2.17	Xây dựng hồ thủy lợi Chiêng Mnom 2, xã Đa Leng	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 4	2020-2025	NS tỉnh	QĐ số 2275/QĐ-UBND ngày 08/9/2021; QĐ số 195/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng	25.300	25.300	24.533	17.801	6.732	Chưa kiểm tra	Đã thi công xong Trần xã là kết hợp công lấy nước và tuyến kênh chính. Đang thi công đắp đất thân đập		
2.18	Xây dựng nhà máy bơm nước thôn Phú Zai, Phường Pẻ Năm, Phường Pẻ Đông, xã Đa Ksai	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 3	2025-2026	NS tỉnh trung hạn	QĐ số 1346/QĐ-UBND ngày 24/06/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng	15.000	15.000	-	-	-	Chưa kiểm tra	Dự án đang trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	chưa cấp vốn	
2.19	Nâng cấp công trình nước sinh hoạt xã Đa Leng	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 4	2024 - 2025	NS tỉnh trung hạn	QĐ số 485/QĐ-UBND ngày 10/03/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng	7.000	7.000	6.962	365	6.597	Chưa kiểm tra	Bắt đầu thi công tuyển ống từ đập dâng về nhà quản lý	Vấn mới được phân bổ theo QĐ 1221/QĐ-UBND, công trình mới đầu thầu đang làm thủ tục tạm ứng.	
2.20	Nâng cấp công trình nước sinh hoạt xã Đa Tống	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 4	22/9/2025 - 30/12/2025	NS tỉnh trung hạn	Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng	13.000	13.000	7.000	-	7.000	Chưa kiểm tra	Chuẩn bị khởi công		
2.21	Nâng cấp các công trình nước sinh hoạt tại thôn 3, thôn 4, thôn 5 xã Rô Men và thôn 1, thôn 2 xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 2	2023 - 2025	NS tỉnh	Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng	26.000	26.000	25.580	24.577	1.003	Chưa kiểm tra	Đã thi công xong		
2.22	Nâng cấp công trình thủy lợi Pẻ Pẻng	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 4	4/2024-12/2025	MTQG XD NTM	QĐ số 637/QĐ-UBND ngày 25/04/2024 của UBND huyện Đam Rông	4.000	4.000	3.990	2.190	1.800	Chưa kiểm tra	Công trình đang triển khai thi công. Đã triển khai thi công xong phần đập, đường ống. Đang triển khai thi công các hạng mục phụ trợ		
2.23	Nâng cấp công trình thủy lợi Đa Xẻ 1	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 4	2024	MTQG XD NTM	QĐ số 509/QĐ-UBND ngày 03/04/2024 của UBND huyện Đam Rông	5.000	5.000	5.000	4.014	986	Chưa kiểm tra	Đã thi công xong		
2.24	Nâng cấp công trình thủy lợi Đa Tih	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 4	2025	MTQG XD NTM	QĐ số 377/QĐ-UBND ngày 10/03/25 của UBND huyện Đam Rông	4.000	4.000	3.983	1.028	2.955	Chưa kiểm tra	Đã thi công xong tuyển ống		
2.25	Nâng cấp công trình thủy lợi Đa Rô Hô	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 4	04-12-2025	MTQG XD NTM	QĐ số 441/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND huyện Đam Rông	945	945	899	335	564	Chưa kiểm tra	Công trình đang triển khai thi công.		
2.26	Nâng cấp công trình thủy lợi Đa Hiu	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 4	10/04/2025 - 30/12/2025	MTQG XD NTM	Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện Đam Rông	2.000	2.000	1.924	684	1.240	Chưa kiểm tra	Công trình đang triển khai thi công, đang thi công hoàn thiện hạng mục đắp đê mố, thi công hạng mục đường ống khoảng 200m		
2.27	Kiến cổ hồ thủy lợi Đa Liêng	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 4	09-12-2025	MTQG XD NTM	Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 của UBND huyện Đam Rông	2.000	2.000	1.939	693	1.246	Chưa kiểm tra	Đang triển khai thi công tuyến kênh N3		
2.28	Kiến cổ kênh mương thủy lợi thôn 4 (đoạn từ Bó Bằng sang cánh đồng Liêng Trang)	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 4	08-12-2025	MTQG PT KTXH	QĐ số 981/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND huyện Đam Rông	2.500	2.500	2.500	-	2.500	Chưa kiểm tra	Công trình đã bàn giao tìm mố, mặt bằng thi công. Đang chuẩn bị khởi công		
2.29	Nâng cấp công trình thủy lợi Bóp La	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 1	09-12-2025	Nguồn vốn Ngân sách huyện	QĐ số 1242/QĐ-UBND ngày 09/06/2025 của UBND huyện Đam Rông	2.885	2.885	2.884	-	2.884	Chưa kiểm tra	Công trình đã bàn giao tìm mố, mặt bằng thi công. Đang chuẩn bị khởi công	Quá trình đầu thầu bị gián đoạn do Chủ đầu tư bị thu hồi con dấu trong quá trình sắp nhập chính quyền địa phương 2 cấp	
2.30	Công trình cấp nước sinh hoạt các thôn Tu La, Đa Xẻ và Liêng Kriac 1, Đa La xã Đa Nhrông	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 3	2024-2025	CT MTQG PT KTXH vùng ĐBDTTS	QĐ số 601/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND huyện Đam Rông	3.000	3.000	3.000	2.725	275	Chưa kiểm tra	Đã thi công xong		
2.31	Nâng cấp công trình thủy lợi Bon Top, xã Liêng Sroh	Ban QLDA DTXD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 2	23/9/2025 - 30/12/2025	MTQG XD NTM	Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND huyện Đam Rông	4.880	4.880	4.062	-	4.062	Chưa kiểm tra	Chuẩn bị khởi công	Quá trình đầu thầu bị gián đoạn do Chủ đầu tư bị thu hồi con dấu trong quá trình sắp nhập chính quyền địa phương 2 cấp	

2.32	Công trình nước sinh hoạt thôn Dạ Mùl, Dạ K'Náng	Ban QLDA DT&XD Khu vực Đam Rông	Đam Rông 1	04/2024-12/2025	NS huyện đôn tư XD CSHT	QĐ số 62/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND huyện Đam Rông	3.900		3.500		3.500	3.212	288	Chưa kiểm tra	Đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan để nộp cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác tổ chức nghiệm thu bản giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định	
------	--	---------------------------------	------------	-----------------	-------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	-------	-----	---------------	--	--