

Số: *118* /BC-UBND

Cát Tiên, ngày *19* tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
trên địa bàn huyện Cát Tiên

Theo Văn bản số 1393/KHĐT-ĐTTĐ ngày 15/7/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất.

UBND huyện Cát Tiên tổng hợp, báo cáo như sau:

1. Tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo từng nguồn vốn

1.1. Nguồn ngân sách tập trung phân cấp

- Kế hoạch vốn nguồn ngân sách tập trung phân cấp năm 2024 là 7.100 triệu đồng/04 công trình (trong đó: Công trình chuyển tiếp là 6.800 triệu đồng/03 công trình; công trình khởi công mới là 300 triệu đồng/01 công trình).

- Khối lượng thanh toán, giải ngân là 6.558,8 triệu đồng (trong đó, tạm ứng 235 triệu đồng), đạt 92,38% kế hoạch vốn.

1.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp

- Kế hoạch vốn nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp năm 2024 là 3.600 triệu đồng/05 công trình (trong đó: Công trình chuyển tiếp là 522 triệu đồng/01 công trình; công trình khởi công mới là 3.078 triệu đồng/04 công trình).

- Khối lượng thanh toán, giải ngân là 3.497,5 triệu đồng (trong đó, tạm ứng 1.400 triệu đồng), đạt 97,15 triệu đồng.

1.3. Nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí cho các dự án

- Kế hoạch vốn nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2024 là 116.981 triệu đồng/06 công trình chuyển tiếp. Giá trị thanh toán, giải ngân khối lượng là 34.448,9 triệu đồng, đạt 29,45%, cụ thể:

+ Nguồn vốn ngân sách tập trung: 10.200 triệu đồng/01 công trình chuyển tiếp, giá trị thanh toán, giải ngân khối lượng là 8.789,7 triệu đồng, đạt 86,2%;

+ Nguồn cấp quyền sử dụng đất: 102.500 triệu đồng/03 công trình chuyển tiếp, giá trị thanh toán, giải ngân khối lượng là 23.565 triệu đồng, đạt 23%;

+ Nguồn xổ số kiến thiết: 4.281 triệu đồng/02 công trình chuyển tiếp, giá trị thanh toán, giải ngân khối lượng là 2.094,3 triệu đồng, đạt 48,9%.

1.4. Nguồn vốn ngân sách Trung ương: Không có.

1.5. Nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG

Tổng nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 đã phân bổ là 18.206 triệu đồng, giá trị thanh toán, giải ngân là 14.683,4 triệu đồng (trong đó, tạm ứng 944,7 triệu đồng), đạt 80,7%, cụ thể:

- Nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQGXD NTM: 17.010 triệu đồng/29 công trình (trong đó, công trình chuyển tiếp là 13.051 triệu đồng/13 công trình; công trình khởi công mới là 3.959 triệu đồng/16 công trình). Giá trị thanh toán, giải ngân là 14.637,4 triệu đồng, đạt 86,1%;

- Nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 1.196 triệu đồng/26 căn nhà xây mới. Giá trị thanh toán, giải ngân là 46 triệu đồng, đạt 3,8%.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh

(Chi tiết theo Phụ lục gửi kèm)

3. Khó khăn, vướng mắc

- Các dự án nguồn vốn ngân sách tỉnh có kế hoạch vốn năm 2024 lớn, chiếm tỷ lệ cao so với tổng kế hoạch vốn năm 2024 trên địa bàn huyện (chiếm khoảng 56%) nhưng đến nay tỷ lệ giải ngân thấp, làm ảnh hưởng tới tỷ lệ giải ngân chung trên địa bàn huyện.

- Thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng còn chậm, phức tạp như dự án: Đường 3K, 3L; Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH.94 đoạn qua xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên (đoạn đầu tuyến).

- Một số nhà thầu thi công thiếu trách nhiệm, chưa tập trung đầy đủ vật tư, máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai xây dựng, tiến độ thi công chậm so với tiến độ cam kết như: Dự án xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Cát Tiên: Đường Trần Lê (đường Lô 2); hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường ĐT.721 đoạn qua Tổ dân phố 1; đường giao thông liên thôn từ C7 đi C13; dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH.94 đoạn qua xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên (đoạn đầu tuyến).

- Một số đơn vị chủ đầu tư chưa tập trung, quyết liệt trong việc đôn đốc, xử lý các nhà thầu thi công chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng ký kết.

4. Đề xuất, kiến nghị giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư

- Thực hiện nghiêm, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Quyết tâm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 30/6/2024 đạt từ 50% kế hoạch trở lên; đến ngày 30/9/2024 đạt từ 70% kế hoạch trở lên; đến ngày 31/12/2024 đạt từ 95% kế hoạch trở lên và đến ngày 30/01/2025 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư đã được bố trí cho các dự án.

- Rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng

mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư, giải phóng mặt bằng các dự án vốn đầu tư công.

- Chủ đầu tư lập kế hoạch triển khai chi tiết của từng dự án, tranh thủ thời tiết thuận lợi thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ thi công bằng nhiều biện pháp, phù hợp tình hình thực tế của từng dự án; trong đó: tăng cường biện pháp tập trung nhân công, ca máy, tập kết đầy đủ vật liệu trên công trường; thực hiện làm ngoài giờ (kể cả thứ 7, chủ nhật), thực hiện tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ nhằm bù đắp tiến độ cho các tháng mưa, bão. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán với Kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để chậm trễ hoặc để dồn vào cuối năm mới thanh toán và không để gây ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý, triển khai thực hiện các dự án.

- Thường xuyên rà soát, kịp thời có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân kế hoạch vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Trên đây là nội dung Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện của UBND huyện Cát Tiên./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- CVP, PCVP, CV;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Phúc



DANH MỤC CÁC DỰ ÁN GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số 418/BC-UBND ngày 19/7/2024 của UBND huyện Cát Tiên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án		Địa điểm thực hiện	Chủ trương đầu tư			QĐ phê duyệt dự án		QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu	QĐ phê duyệt KQLCNT đối với gói thầu xây lắp			Lũy kế bố trí đến hết năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Giá trị giải ngân	Ước giải ngân đến 31/12/2024	Tiến độ thực hiện thực tế	Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất	Chủ đầu tư
				Số QĐ, NQ, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NST	Số QĐ, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư		Số QĐ, ngày tháng năm	Đơn vị trúng thầu	Giá trúng thầu							
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
1	Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.94 đoạn qua xã Tiên Hoàng huyện Cát Tiên		Xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên	Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/11/2021	45.000	45.000	Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 10/3/2022	45.000	Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 19/4/2022; Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 17/8/2022	Quyết định số 278/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2022	Công ty TNHH Phương Hoàng Mai	38.612	27.000	13.500	2.675	13.500	Đã thi công hoàn thiện mặt đường BTN từ cọc P19 đến Kc; hệ thống mương dọc, cống thoát nước dọc, cống thoát nước ngang; thi công hoàn thiện phần bó vỉa, vỉa hè và lớp CPDD đoạn nội thị từ cọc C5 đến C27A. Đang triển khai ra đá đoạn từ cọc C27A đến cọc C56	Hiện nay, vẫn còn 03 hộ dân chưa thống nhất công tác giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình. Nhà thầu chưa tập trung năng lực để đẩy nhanh tiến độ dự án	Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên
2	Đầu tư các tuyến đường thị trấn: đường Trần Lê (đường Lô 2); hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường ĐT 721 đoạn qua tổ dân phố 1; các đường 3H (từ trạm bơm Phú Mỹ đi Lô 2), đường 3B, đường giao thông liên thôn từ C7 đi C13 huyện Cát Tiên	Hạng mục: Đường Trần Lê (đường Lô 2).	Thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên	Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28/9/2020	100.000	100.000	Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 19/5/2021; điều chỉnh tại QĐ số 1829/QĐ-UBND ngày 11/10/2022	100.000	Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 07/6/2021; Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 22/10/2021; QĐ 2133/QĐ-UBND ngày 14/11/2022	Quyết định số 382/QĐ-BQLDA ngày 27/12/2022	Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn	22.615	51.000	38.000	4.375	38.000	Đã thi công hoàn thiện mặt đường BTN từ cọc C126 đến cọc Kc; Khối lượng còn lại chưa thực hiện là 700m BTXM và thảm BTN từ cọc K0 đến cọc C126.	Nhà thầu chưa tập trung năng lực để đẩy nhanh tiến độ dự án. Mặt khác, thời tiết đang vào mùa mưa nên ảnh hưởng đến việc thi công xây dựng công trình.	Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên
		Hạng mục Hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường ĐT.721 đoạn qua Tổ dân phố 1		Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/7/2023			Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 19/5/2021; điều chỉnh tại QĐ số 1823/QĐ-UBND ngày 22/9/2023		Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 10/10/2023	QĐ số 298/QĐ-BQLDA ngày 18/12/2022	Liên danh Công ty TNHH Bá Tri và Công ty TNHH Phương Hoàng Mai và Công ty TNHH xây lắp điện Hưng Thịnh Cát Tiên	42.456					Đã thi công hoàn thiện mặt đường BTN, hệ thống bó vỉa, vỉa hè, điện chiếu sáng từ cọc K0 đến cọc DP2-5m. Thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc từ cọc K0 đến cọc Kc. Thi công hoàn thiện phần di dời điện.	Nhà thầu chưa tập trung năng lực để đẩy nhanh tiến độ dự án. Mặt khác, thời tiết đang vào mùa mưa nên ảnh hưởng đến việc thi công xây dựng công trình.	Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên

TT	Danh mục dự án		Địa điểm thực hiện	Chủ trương đầu tư			QĐ phê duyệt dự án		QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu	QĐ phê duyệt KQLCNT đối với gói thầu xây lắp			Lũy kế bố trí đến hết năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Giá trị giải ngân	Ước giải ngân đến 31/12/2024	Tiến độ thực hiện thực tế	Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất	Chủ đầu tư
				Số QĐ, NQ, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NST	Số QĐ, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư		Số QĐ, ngày tháng năm	Đơn vị trúng thầu	Giá trúng thầu							
3	Dự án Xây dựng kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn qua trung tâm huyện lỵ Cát Tiên		Thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên	Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28/9/2020	140.000	15.000	Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 30/12/2020	50.000	Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 27/4/2021; Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 và Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh	Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 27/7/2021	Liên danh công ty TNHH Phương Hoàng Mai và Công ty TNHH Phương Hùng	35.143	35.617	3.985	12	3.985	1. Tuyến 1A: - Đã thi công hoàn thiện phần dưới nước (xếp thấm đá; rọ đá lên trên nền đất tự nhiên của mái sông). Khối lượng còn lại chưa thi công do thiếu vốn bao gồm: Hệ khung dầm, đường bộ hành và đá học xếp khan dầm 30cm trong hệ khung dầm. 2. Tuyến số 2: khối lượng còn lại chưa thi công gồm lan can, trụ.	- Do thi công kè bờ sông nên mực nước sông lên xuống làm ảnh hưởng đến tiến độ; các nhà máy thủy điện thượng nguồn xả lũ cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ; nên thời gian thi công chỉ được 5-6 tháng trong một năm, làm ảnh hưởng chung đến tiến độ của dự án. - Hiện nay tuyến kè số 1A và tuyến số 2 phải xử lý kỹ thuật, nên hiện nay công trình tạm dừng thi công.	Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên
4	Đường 3L và đường 3K, thị trấn Cát Tiên, đường vào Khu 5, Khu 10, thị trấn Cát Tiên đi Mỹ Lâm (đường ĐH.90)	Hạng mục: Xây dựng đường 3L và 3K, thị trấn Cát Tiên	Thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên	Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28/9/2020	146.771	146.771	Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 29/7/2021	146.771	Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 18/11/2021; Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 21/12/2021		Liên danh Công ty TNHH Hồ Hưng Thịnh và công ty TNHH	27.607	79.000	51.000	0	51.000			Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên
		Hạng mục: Xây dựng đường vào khu 5, khu 10 thị trấn Cát Tiên đi Mỹ Lâm (đường ĐH.90)	Thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên	Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28/9/2020			Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 29/7/2021		Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 24/5/2022; Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 28/9/2022		Liên danh công ty TNHH Phúc Minh; Công ty TNHH Khánh Lợi và Công ty CP XD PT hạ tầng Nam Khánh	80.151			7.211				Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên
5	Dự án Nâng cấp, mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước dọc, điện chiếu sáng đoạn qua trung tâm xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên		Xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên	Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08/7/2022	28.000	28.000	Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 31/10/2022	28.000	Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 14/11/2022; Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 13/02/2023		Công ty TNHH Thành Hưng Phúc	24.810	15.000	10.200	8.790	10.200			Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên