

Số: 45 /TTr-BQLDA

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ các Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 30/8/2022, 218/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 và 1264/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt;

Căn cứ các Quyết định số 99/QĐ-BQLDA ngày 11/11/2022, 55/QĐ-BQLDA ngày 14/4/2023, 129/QĐ-BQLDA ngày 03/8/2023, 223/QĐ-BQLDA ngày 29/12/2023, 28A/QĐ-BQLDA ngày 29/3/2024, 37A/QĐ-BQLDA ngày 17/4/2024 và 123/QĐ-BQLDA ngày 30/12/2024 của Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 510.XD/2024/COM.PT-hcm ngày 31/12/2024 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT,

Hiện nay dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, Ban Quản lý dự án giao thông tiến hành lập quyết toán hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng dự toán được duyệt: 425.855.155.021 đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư (GPMB): 4.777.315.000 đồng;
- Chi phí xây dựng, phí môi trường đối với đất đào, CP đảm bảo an toàn giao thông: 400.301.002.241 đồng;
- Chi phí QLDA: 5.310.057.544 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 13.837.898.780 đồng;
- Chi phí khác: 1.628.881.456 đồng.

2. Tổng chi phí đầu tư đã thực hiện toàn bộ dự án: 425.855.154.587 đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư (GPMB): 4.777.314.567 đồng;
- Chi phí xây dựng, phí môi trường đối với đất đào, CP đảm bảo an toàn giao thông: 400.301.002.241 đồng;
- Chi phí QLDA: 5.310.057.544 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư: 13.837.898.779 đồng;
- Chi phí khác: 1.628.881.456 đồng.


3. Tổng chi phí đầu tư đề nghị phê duyệt quyết toán dự án: 425.639.678.457 đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư (GPMB): 4.777.314.567 đồng;
- Chi phí xây dựng, phí môi trường đối với đất đào, CP đảm bảo an toàn giao thông: 400.085.526.111 đồng;
- Chi phí QLDA: 5.310.057.544 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư: 13.837.898.779 đồng;
- Chi phí khác: 1.628.881.456 đồng.

Dự án được Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT thực hiện kiểm toán quyết toán hoàn thành. Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng thống nhất với số liệu nêu trong báo cáo kiểm toán số 510.XD/2024/COM.PT-hcm ngày 31/12/2024, trong đó:

- Số liệu tổng chi phí đầu tư đã thực hiện của Chủ đầu tư: 425.855.154.587 đồng
- Số liệu tổng chi phí đầu tư thực hiện dự án theo kết quả kiểm toán độc lập: 425.639.678.457 đồng
- Chênh lệch giảm: 215.476.130 đồng

Nguyên nhân chênh lệch do:



- Chi phí xây lắp gói thầu số 4: Thi công xây dựng nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt giảm 193.726.453 đồng: do kiểm toán điều chỉnh giảm khối lượng quyết toán theo hồ sơ hoàn công.

- Chi phí xây lắp gói thầu số 16: Thi công điện chiếu sáng và trạm biến áp giảm 21.749.677 đồng: do kiểm toán điều chỉnh giảm khối lượng quyết toán theo hồ sơ hoàn công.

Ban QLDA giao thông kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng xem xét thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt với các nội dung như trên để đơn vị có cơ sở thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Ban;
- Lưu: TC-KH, VT.



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Chương